


PCDR 2018-2028 de la Commune de Doische

COMMUNE DE
DOISCHE



Rapport Annuel 2022

| Lot | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Statut | Montant du projet à 100% | Subsides reçus ou prévus | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet | Si projet réalisé, date de la fin des travaux | Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon | Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR |
|-----|---------------------|--|---------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--|---|---|
| 1 | 1.5 | Mise en place de mesures visant au maintien de la cohésion sociale et au renforcement du sentiment d'appartenance à la commune | Réalisé | | | Associations, Centre culturel, PCS, etc. | | | | |
| 2 | 2.1 | Création de cabinets de consultation médicale avec logement de fonction et le développement des activités et services pour les seniors | Réalisé | 256.500 | 169.000 | Appel à projets RW, PCS, Centre culturel, etc. | | 2017, Réunion de concertation avec les médecins locaux. 2018, Accès PMR à l'Admin. Communale, CPAS, Eglise de Doische. 2019, Création d'un 1° cabinet médical. 2020, Création d'un logement de fonction et d'un 2° cabinet médical permettant l'accueil de médecins généralistes et de spécialistes. 2021, Acquisition minibus de 8 places. 2022, Conseil consultative | | |
| 3 | 3.2 | Réfection et mise en valeur du petit patrimoine public | Réalisé | | | | | Travaux de rénovation, événements, études, aménagements | | |
| 3 | 3.10 | Création d'un Plan de Cohésion Sociale | Réalisé | | | FWB | | | | |
| 3 | 3.14 | Création d'un repair-café ou ressourcerie | Réalisé | | | | | | | |
| 3 | 3.17 | Réaménagement de l'ancienne Maison Communale de Romerée | Réalisé | | | CPAS/Commune | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---------|-----------|---------|---|--|--|--|--|
| 3 | 3.23 | Réaménagement de l'ancienne école de Matagne-la-Petite | Réalisé | 254.800 | 100.000 | Appel à projet RW | | voir 2.1 | | |
| 3 | 3.24 | Création d'un mouvement de jeunesse | Réalisé | | | Unité scout | | | | |
| 3 | 3.27 | Création d'un espace de convivialité à Doische | Réalisé | | | | | 2018, Aménagement du centre. 2022, Création d'un terrain multisports couvert et de transformation de l'ancien cimetière. | | |
| 3 | 3.38 | Achat d'un mini-bus communal | Réalisé | | | PCS | | | | |
| 3 | 3.42 | Réfection du chemin agricole « route du Bois » pour la sécurisation de la liaison entre Gimnée et le RAVeL | Réalisé | 127.000 | 100.000 | Appel à projets RW | | | | |
| 3 | 3.43 | Création d'une plaine de jeux à Gimnée | Réalisé | 7.831 | 6.831 | Fondation Roi Baudouin (subsidés Vis mon village), Wallonie, 3 associations locales et fonds propres. | | | | |
| 3 | 3.44 | Aménagement du centre de Doische pour le renforcement de la visibilité et de l'accessibilité du pôle des services | Réalisé | 1.250.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------|---------|-------|--|--|--|--|--|
| 1 | 1.1 | Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le patrimoine de l'Entité | En cours | 164.022 | 2.900 | DGO1 - DGO2 - DGO3 - DGO4 - CGT - AWAP, Associations locales | 2017, Réhabilitation d'un sentier (Semaine des sentiers), organisation d'événements et création d'une page Facebook de l'Office du Tourisme. 2018, Achat d'un tondo-broyeur, Table et plaine de jeux à Gimnée, tables à Doische. 2019, Engagement d'1 personne au Service travaux pour l'entretien des sentiers. 2019, Inauguration circuit des bornes | | | |
|---|-----|---|----------|---------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------|---------|--|--------------------|---|--|--|--|
| 1 | 1.2 | Mise en place de mesures de marketing territorial | En cours | 321.618 | | DGO1, DGO3 et CGT. | 2016, Création de capsules de promotion vidéos, cartes des promenades. 2017, Création d'une page Facebook de l'Office du Tourisme. 2019, Panneaux d'information à la Maison communale et Office du Tourisme. 2020, Maison communale (panneau 2). 2022, Déménagement dans de nouveaux locaux aménagés (79.000€ + acquisition). | | | |
|---|-----|---|----------|---------|--|--------------------|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------|---------------------|---------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | 1.3 | Développement et aménagement du Carmel | En cours | 1.863.596,23 | 631.621 | DR - DGO1 - DGO3 - DGO4 – FWB - UREBA | 2017, Remplacement des 2 chaudières, relooking et isolation des 2 grandes salles de réception. 2019 : Aménagement cabinets médicaux (projet 2.1) et déploiement VDSL. 2022, Accueil d'un point de retrait CoopESEM et Convention-faisabilité pour la création de logements intergénérationnels. Promotion à poursuivre : Site Internet, page Facebook, folder promotionnel | | | |
| 1 | 1.4 | Aménagement de l'étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs | En cours | 414.000 | 330.500 | DR et DNEV | Convention faisabilité 2019. | | | |
| 1 | 1.7 | Création d'une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL | En cours | 1.839.729 | 51.600 | FIC | 2019 réfection d'un tronçon de la route de Gimnée (129.000€ dont 40% subsides FIC) | | | |
| 2 | 2.2 | Réalisation d'un plan communal de mobilité | En cours | de 10.000 à 100.000 | | DGO1-DGO2-DGO3 | 2021 : Subsidés pour la réalisation d'un audit de la politique cyclable (Wacy) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|---------------------|---------|----------------------|--|--|--|--|
| 2 | 2.4 | Programmation d'actions de protection et de sensibilisation à l'environnement | En cours | de 10.000 à 100.000 | | DGO3 et BiodiverCité | 2017, Commune zéro phyto, achat d'une bineuse et épuration du Quartier Saint-Laurent à MlaGrande. 2019, épuration du village de Niverlée. 2020, Véhicule CNG, journée de gestion de la balsamine et adhésion au Contrat de Rivière Haute-Meuse. Visites et conférences. Organisation d'événements et d'initiatives. Actions menées avec LIFE Pelouses sèches et LIFE Papillon. | | | |
| 2 | 2.7 | Création d'une plaine de jeux à Matagne-la-Grande | En cours | 60.000 | | DR | 2022, Création d'un espace multisports (126.000, subsides Infraspports). Plaine de jeux prévue dans la convention faisabilité du projet 3.19) | | | |
| 2 | 2.11 | Création d'un Pré-RAVeL sur la ligne 136 Doische-Philippeville-Florennes | En cours | 270.300 | 202.700 | RW | 2019, Promesse de subsides "mobilité active 2019" et désignation auteur projet. | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|-------------------------|---------|-----------------|---|--|--|--|
| 3 | 3.1 | Réfection et entretien des voiries agricoles | En cours | | | DAFOR | Déjà réalisé : Rue du Calvaire, rue du Vert Tienne, rue Biaux, rue de la Scierie, rue du Moulin, route du Bois | | | |
| 3 | 3.3 | Embellissement des villages et lutte contre les incivilités | En cours | De 10.0000 à 100.000 € | | | 2017, Adhésion à la ressourcerie namuroise. Depuis 2019, passage du recyparc mobile. Participation au "Grand nettoyage de printemps". | | | |
| 3 | 3.5 | Création d'infrastructures d'accueil pour la petite enfance | En cours | 1.100.000 | 875.000 | Plan Cigogne 3 | 2022, subsides pour la création d'une crèche de 21 places | | | |
| 3 | 3.6 | Création d'un zoning artisanal | En cours | De 100.0000 à 500.000 € | | | 2018, Convention avec le BEP pour la modification du plan de secteur. 2018-2019, Achat de terrains. 2020, Réunion d'information préalable de la population et approbation du dossier de base par le Conseil communal. | | | |
| 3 | 3.8 | Aménagement du cœur de village de Matagne-la-Petite | En cours | De 100.000 à 500.000 € | | Infrasports, DR | 2022, Création d'une plaine de jeux (73.000€) | | | |
| 3 | 3.9. | Création de logements intergénérationnels | En cours | | | DR | Projet de création de logements au Carmel (voir 1.3 volet C) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--|----------|------------------------|------------|---|---|--|--|--|
| 3 | 3.11 | Création d'un cheminement sécurisé pour la traversée du village de Doische | En cours | > 500.000 € | | DR | 2018, Aménagement de trottoirs, création d'espaces de stationnement entre la rue du Marais et le CPAS | | | |
| 3 | 3.12 | Aménagement de la salle de Vaucelles en Maison de Village | En cours | 98.000 € | 23.000 | UREBA exceptionnel 21 | 2022 : désignation de l'auteur de projet. | | | |
| 3 | 3.13 | Réfection et sécurisation de la rue de la Couturelle et de la rue des Sorbiers à Matagne-la-Grande | En cours | De 100.000 à 500.000 € | | FIC | 2019, Réfection de 750m rue de la Couturelle | | | |
| 3 | 3.15 | Création de logements Tremplins | En cours | De 100.000 à 500.000 € | | DR - Appel à projets RW | Création d'un logement tremplin de fonction pour les médecins (voir projet 2.1) | | | |
| 3 | 3.19 | Aménagement de la salle de Matagne-la-Grande en Maison de Village | En cours | 904.429,07 | 737.491,67 | DR - UREBA - UREBA exceptionnel 2021 | UREBA Exceptionnel 2021 et Convention faisabilité 2022 | | | |
| 3 | 3.34 | Création d'une Maison de Village à Vodelée | En cours | De 100.000 à 500.000 € | 2000 | DR - Fondation Roi Baudouin (subsidés Vis mon village) - Wallonie | 2018, Subsidés Vis mon village à l'ASBL pour mise en conformité de la cuisine de la salle « la Grange » | | | |
| 3 | 3.35 | Création d'un espace de convivialité à Gochenée | En cours | De 100.000 à 500.000 € | | DR - Infraspports | 2022, Création d'une plaine de jeux (52.000€ avec subsidés Infraspports) | | | |
| 3 | 3.37 | Création de logements insolites | En cours | De 100.000 à 500.000 € | | CGT | 2022, Travaux pour la création d'un refuge à Soulme | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--|------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 3 | 3.41 | Réfection du chemin agricole entre Matagne-la-Grande et Dourbes (Viroinval) pour la sécurisation de la liaison entre Oignies et le RAVeL | En cours | 270.000 | | DAFOR | 2018, Signalisation directionnelle. 2019, Réfection d'une partie de la voirie (155.000 €). | | | |
| 1 | 1.6 | Elaboration d'une stratégie pour le développement touristique de l'entité | En attente | 48.400 | | DGO3 - CGT - Maison du Tourisme | | | | |
| 2 | 2.3 | Création de places de stationnement pour les motor-homes | En attente | De 10.0000 à 100.000 € | | DGO3 - CGT | | | | |
| 2 | 2.5 | Création d'un espace de convivialité à la Fontaine de Matagne-la-Grande | En attente | De 100.000 à 500.000 € | | DR - DGO3- PPPW | | | | |
| 2 | 2.6 | Création d'un Service d'Echange Local | En attente | < 10.000 € | | PCS | | | | |
| 2 | 2.7 | Aménagement de la Place Huart de Gimnée | En attente | De 100.000 à 500.000 € | | DR - DGO1 - DGO3 - DGO4 | | | | |
| 2 | 2.9 | Création d'un atelier rural | En attente | > 500.000 € | | DR - DGO1 - DGO3 - DGO6 | | | | |
| 2 | 2.10 | Création d'un réseau de chaleur Bois-énergie | En attente | De 100.000 à 500.000 € | | DR - DGO3 - DGO4 | | | | |
| 3 | 3.4 | Création d'une association des indépendants et commerçants | En attente | < 10.000 € | | A définir | | | | |
| 3 | 3.7 | Désacralisation et aménagement de certaines églises | En attente | A définir | | A définir | | | | |
| 3 | 3.16 | Réalisation d'un Schéma de développement communal et d'un Guide communal d'urbanisme | En attente | De 10.0000 à 100.000 € | | DGO4 | | | | |
| 3 | 3.18 | Création d'une maison des jeunes | En attente | < 10.000 € | | FWB | | | | |
| 3 | 3.20 | Réfection du chemin agricole « route de la sablonnière » à Vodelée | En attente | De 100.000 à 500.000 € | | A définir | | | | |
| 3 | 3.21 | Réfection des chaînons manquants dans le maillage de voies lentes à Soulme, Gochenée et Vodelée | En attente | > 500.000 € | | DR, CGT | | | | |
| 3 | 3.22 | Création d'une éolienne citoyenne | En attente | < 10.000 € | | A définir | | | | |
| 3 | 3.25 | Création d'un espace de convivialité à la fontaine de Vaucelles | En attente | De 100.000 à 500.000 € | | DR | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---------------------|------------------------|--|-----------|---|---|--|--|
| 3 | 3.26 | Création d'un espace de convivialité à Soulme | En attente | > 500.000 € | | DR | En attente d'une opportunité d'acquisition de terrain | | | |
| 3 | 3.28 | Réfection et sécurisation de la rue du Bois du Fir à Doische | En attente | > 500.000 € | | A définir | | | | |
| 3 | 3.29 | Sécurisation du village de Vodelée | En attente | A définir | | A définir | | | | |
| 3 | 3.30 | Sécurisation du village de Gimnée | En attente | A définir | | A définir | | | | |
| 3 | 3.31 | Création d'une zone de baignade dans l'Hermeton | En attente | < 10.000 € | | CGT | | | | |
| 3 | 3.32 | Adhésion à un Groupe d'Action Locale | En attente | < 10.000 € | | LEADER | Pas d'opportunité pour la programmation 2023-2027 | | | |
| 3 | 3.33 | Organisation de moments de rencontres et d'information pour les agriculteurs | En attente | < 10.000 € | | A définir | | | | |
| 3 | 3.36 | Sécurisation du village de Gochenée | En attente | A définir | | A définir | | | | |
| 3 | 3.39 | Création de chaînons manquants dans le maillage de voies lentes à Vaucelles, Gimnée et Doische | En attente | De 100.000 à 500.000 € | | DR, CGT | | | | |
| 3 | 3.40 | Création d'une boucle de promenade dans la réserve des Hurées à Matagne-la-Grande et mise en valeur du site gallo-romain | En attente | De 100.000 à 500.000 € | | CGT | | | | |
| | | Mise à disposition de tranchées pour la fibre optique | Initiative nouvelle | 184.400 € | | | | 2019, Déploiement de la VDSL dans tous les villages | | |
| | | Adoption du Plan d'Action Energie Durable | Initiative nouvelle | | | | | 2018, Approbation PAED et Signature de la Convention des Maires | | |
| | | Aménagement du cœur de village de Niverlée | Initiative nouvelle | 693.000 € | | | | 2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|
| | | Sécurisation de la Place de Romerée avec aménagement d'une zone de convivialité | Initiative nouvelle | 12.500 | 12.500 | Appel à projets Aménagements temporaires du SPW Mobilité | | 2021, Réalisation d'aménagements permettant de pérenniser cet espace de rencontre temporaire | | |
| | | Création d'un potager partagé | Initiative nouvelle | | | | | 2021, Animé par le PCS | | |
| | | Création d'un Conseil consultatif intergénérationnel | Initiative nouvelle | | | | | 2022, Animé par le PCS | | |
| Addendum | | Construction d'une Maison de Village à Niverlée | Initiative nouvelle | 400.000 € | | DR | Demande d'Addendum programmée pour 2023 | | | |
| | | Création d'un budget participatif | Initiative nouvelle | | | PCS | Demande de subsides programmée pour 2023 | | | |
| | | Réaménagement de l'ancienne école et de la maison de l'instituteur de Matagne-la-Grande | Initiative nouvelle | | | | 2022, Mise à disposition du logement comme local de la jeunesse de Matagne-la-Grande | | | |

Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration.

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
|---|---|---|--|---|
| Convention-faisabilité 2019 Demande de convention-réalisation en préparation | PCDR | Aménagement de l'étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs | Aménagement d'une zone récréative et d'une zone de pêche / Protection et mise en valeur de la biodiversité du site | Convention-faisabilité : 5.503,23€ Convention-réalisation : 186.500€ à confirmer |
| Etats d'avancement physique du projet : | | | Date : | |
| Désignation de l'auteur de projet : | | | 05/02/2019 | |
| Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | | 21/10/2019 | |
| Approbation de l'avant-projet par la R.W | | | 08/03/2021 | |
| Approbation du projet par l'A.C. | | | 28/02/2022 | |
| Approbation du projet par le Ministre | | | | |
| Adjudication : | | | | |
| Décision d'attribution du marché | | | | |
| Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | | | |
| Début des travaux | | | | |
| Réception provisoire | | | | |
| Décompte final | | | | |
| Approbation du décompte final par la Ministre | | | | |
| | | | | |
| Etat d'avancement financier du projet : | | | Montant : | |
| Montant conventionné à 100% | | | | |
| Montant du subside développement rural | | | | |
| Montants cumulés payés à l'entrepreneur | | | | |

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subsidy |
|--|---|--|--------------------|--------------------|
| Convention-faisabilité 2022 | PCDR | Création de logements intergénérationnels au Carmel | Logement | 20.000€ |
| Etats d'avancement physique du projet : | | | | Date : |
| Désignation de l'auteur de projet : | | | | 01/08/2022 |
| Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | | | |
| Approbation de l'avant-projet par la R.W | | | | |
| Approbation du projet par l'A.C. | | | | |
| Approbation du projet par le Ministre | | | | |
| Adjudication : | | | | |
| Décision d'attribution du marché | | | | |
| Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | | | |
| Début des travaux | | | | |
| Réception provisoire | | | | |
| Décompte final | | | | |
| Approbation du décompte final par la Ministre | | | | |
| | | | | |
| Etat d'avancement financier du projet : | | | | Montant : |
| Montant conventionné à 100% | | | | |
| Montant du subsidy développement rural | | | | |
| Montants cumulés payés à l'entrepreneur | | | | |

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
|-----------------------------|---|---|--|--------------------|
| Convention-faisabilité 2022 | PCDR | Aménagement de la salle de Matagne-la-Grande en Maison de Village | Maison de Village | 20.000€ |
| | | | Etats d'avancement physique du projet : | Date : |
| | | | Désignation de l'auteur de projet : | |
| | | | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | |
| | | | Approbation de l'avant-projet par la R.W | |
| | | | Approbation du projet par l'A.C. | |
| | | | Approbation du projet par le Ministre | |
| | | | Adjudication : | |
| | | | Décision d'attribution du marché | |
| | | | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | |
| | | | Début des travaux | |
| | | | Réception provisoire | |
| | | | Décompte final | |
| | | | Approbation du décompte final par la Ministre | |
| | | | | |
| | | | Etat d'avancement financier du projet : | Montant : |
| | | | Montant conventionné à 100% | |
| | | | Montant du subside développement rural | |
| | | | Montants cumulés payés à l'entrepreneur | |

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Réception provisoire < 10 ans).

Sans objet

Rapport annuel – Appel à projet

La Commune est tenue de rendre un rapport annuel à l'administration présentant le suivi de la mise en œuvre du projet. Ce rapport est envoyé par mail à l'adresse appelprojets.ddr.dgo3@spw.wallonie.be pour le 30 avril de chaque année à dater de l'année suivant celle de la notification du présent arrêté, et ce pendant 10 ans, soit jusqu'en 2029. Article 13 de l'arrêté ministériel de subventionnement.

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Décompte final | |
|---|--|---|--|---|-----------------------------|
| | | | | Montant | Date approbation |
| 2018 Référence APMR2017-08 et APMR2021 rectificatif | Appel à projet visant à lutter contre la pénurie de médecins généralistes en milieu rural par la création de logements tremplins et de cabinets ruraux | Cabinet médical au Carmel de Matagne-la-Petite et logement tremplin dans l'ancienne Maison de l'Instituteur de Matagne-la-Petite | Lutte contre la pénurie de médecins généralistes | 251.418,65 Subside : 169.107,90 € | 20/04/2020 et 15/06/2020 |

| Chronologie du projet : | Date : |
|---|--------------------------|
| Désignation de l'auteur de projet : | 20/11/2018 |
| Approbation du projet par le Collège | 29/01/2019 et 28/03/2019 |
| Approbation du CSC par le Conseil communal | 28/03/2019 et 28/03/2019 |
| Adjudication des travaux | 11/06/2019 et 26/08/2019 |
| Début des travaux | 05/08/2019 et 14/10/2019 |
| Réception provisoire | 28/05/2020 |
| Décompte final | 20/04/2020 et 15/06/2020 |
| Réception définitive | 12/08/2021 |
| Approbation du rapport final par le comité d'accompagnement | 24/06/2021 |
| Liquidation des subsides | 16/12/2021 |

| Etat d'avancement financier du projet : | Montant : |
|---|--|
| Montant conventionné à 100% | 249.536,14€ (85.969,82 € et 163.566,32 €) |
| Montant du subside | 169.107,90 € |
| Montants cumulés payés à l'entrepreneur | 251.418,65 € (87.852,33 € et 163.566,32 €) |

| | | |
|--|-----|----------------|
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | Oui | Non |
|--|-----|----------------|

| | | |
|------------------------------|-----|----------------|
| Le bien est-il loué ? | Oui | Non |
|------------------------------|-----|----------------|

| | |
|---|--|
| Fonctionnement du projet et utilisation du bien | <p>Le Docteur en médecine Patricia PALACIOS, assistante du Docteur BAUDOUX, a été locataire du cabinet médical entre le 10 octobre 2019 et le 31 mars 2020. Après seulement 6 mois, elle a choisi de s'installer à 5 km sur le village de Vierves (Viroinval).</p> <p>Le Docteur en médecine Natasha NGAKUNA E'SIM-NZIAM est locataire du cabinet médical ainsi que du logement de fonction depuis le 1^{er} septembre 2020. Maître de stage depuis août 2020, elle accueille dans son cabinet des assistants en médecine ainsi qu'une psychologue depuis 2022.</p> |
| Réaffectation des recettes générées par l'exploitation du patrimoine | Les recettes permettent de couvrir les charges d'exploitation et l'entretien du patrimoine. |

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

| Année de l'installation de la CLDR | Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur | Dernière date de la modification de composition de la CLDR | Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur |
|---|--|--|---|
| 2014 | 2014 | 24/06/2021 | 14/05/2021 |
| Date des réunions durant l'année écoulée | 09/02/2022 | Nombre de présents | 25 présents (22 membres + 1 agent communal + 2 agents FRW) et 7 excusés |
| | 20/04/2022 Conférence de la CLDR ouverte à la population | | 26 participants et 19 excusés |
| | 06/09/2022 | | 21 présents (16 membres + 1 invité + 2 agents communaux + 2 agents FRW) et 10 excusés |
| | 08/12/2022 Présentation de l'avant-projet à la population | | 31 participants et 6 excusés |

Réflexion sur l'opération de développement rural

- Rapport d'activités de la CLDR :

La CLDR a approuvé la fiche-projet relative à la troisième demande de convention en février.

En décembre, elle a remis avec les habitants un avis sur l'avant-projet de la deuxième convention Développement rural.

En avril, elle a organisé une conférence « Gestion, entretien & parrainage des sentiers » et en décembre une présentation à la population de l'état d'avancement des projets menés par le Plan de Cohésion Sociale.

COMPTE-RENDU DES REUNIONS EN ANNEXE.

- Convention-faisabilité 2019 / Aménagement de l'étang du Grand Bu à Niverlée en zone de convivialité et de loisirs : La Commune est dans l'attente depuis mars 2022 de l'accord de principe d'octroi d'une subvention des Espaces Verts. Le projet de convention-réalisation pourra ensuite être approuvé par le Conseil communal.

- Convention-faisabilité 2022 / Création de logements intergénérationnels au Carmel : Suite à la signature de la CF par la Ministre en janvier 2022, la Commune a désigné un auteur de projet, qui a présenté l'avant-projet à la population en décembre 2022.

- Convention-faisabilité 2022 / Aménagement de la salle de Matagne-la-Grande en Maison de Village : Suite à la signature de la CF par la Ministre en décembre 2022, le Conseil communal a approuvé le lancement du marché pour la désignation d'un auteur en janvier 2023. Remise des offres attendues pour mars.

- La Commune a réalisé plusieurs projets de son PCDR en 2022, via d'autres voies de subventionnement.

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS633

| | Priorité du PCDR | Intitulé et numéro du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | |
|------|---------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Dénomination | Pourcentage intervention |
| 2023 | Addendum | Construction d'une Maison de Village à Niverlée | Estimation : 400.000 € | DR | 80% max 850.000€ |
| | | | | Commune | 20% |
| 2023 | Nouvelle initiative | Demande de subvention pour l'octroi d'un budget participatif | 20.000€ | DR | 50% max 10.000€ |
| | | | | Commune | 50% |
| 2024 | Lot 2 | 2.8 : Aménagement de la Place Huart de Gimnée | Estimation de l'auteur de PCDR : De 100.000 à 500.000 | DR | 60 à 80% plafonné |
| | | | | Commune | 20 à 40% |
| 2025 | Lot 2 | 2.9 : Création d'un atelier rural à Doische | Estimation de l'auteur de PCDR : > 500.000 € | DR | 60% max 510.000€ |
| | | | | DGO1 - DGO3 – DGO6 | Non déterminé |
| | | | | Commune | 40% |

Rapport de la CLDR du 13 février 2023.